

Figure - 开发 Dev #110645

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

开发 Dev # 110125 (New): 【MK】 【BSP】 管理总票

开发 Dev # 110643 (进行中 In Progress): 【MK】 【006】 【Ethernet】 主任务

【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网测试

2022-07-25 12:26 - CD TPM-申艳艳

Status:	进行中 In Progress	Start date:	2022-10-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CDTS_TEST 王成	% Done:	50%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
请填写信息：			
■需求列表:			
https://thundersoft.feishu.cn/sheets/shtcnqaFyklnSnMcKWlulCI3xnc L17			
以太网连接开发测试			
■提出URL：必填			
■自测case：必填			
■注意点：需要测试注意的前提条件			
Subtasks:			
开发 Dev # 113214: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网T...			进行中 In Progress
开发 Dev # 113215: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网性能测试			进行中 In Progress

History

- #1 - 2022-07-25 12:26 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 0301-04000601】 以太网连接开发测试 to 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 0301-04000602】 以太网连接开发测试
- #2 - 2022-08-02 13:19 - SZ TPM-罗云进
- Due date set to 2022-08-10
- Category changed from 714 to 707
- Status changed from New to 进行中 In Progress
- Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to SZ BSP-刘世江
- #3 - 2022-08-04 16:13 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 0301-04000602】 以太网连接开发测试 to 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 0301-04000602】 以太网连接开发测试
- #4 - 2022-08-04 21:25 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 0301-0400602】 以太网连接开发测试 to 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网连接开发测试
- #5 - 2022-08-05 16:20 - SZ BSP-刘世江
- Assignee changed from SZ BSP-刘世江 to SZ TPM-罗云进
- % Done changed from 0 to 90

测试方法

1. 开机，连接转换器及网线到TP-LINK路由器（需要确保路由器的网络无问题）
2. ifconfig eth0查看是否分配IP，如果未分配IP，可能是转换器连接线路不稳定，重新插拔。

3. ping www.baidu.com

#6 - 2022-09-19 10:44 - SZ TPM-罗云进

- Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to CDTS_TEST 王成

#7 - 2022-10-27 21:06 - CD BSP-唐金泽

- Subject changed from 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网连接开发测试 to 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网测试